

**Vienošanās Nr.3**  
pie 2017.gada 4.jūlija līguma Nr. 01-CT/663

Rīga

2018. gada 18.janvārī

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”**, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**pilnsabiedrība “PMK un BBA”**, kuru pārstāv tās biedrs ar pārstāvības tiesībām atsevišķi SIA “Baltic Builders Alliance”, tās valdes locekļa Andra Trauberga personā, turpmāk – Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses,

pamatojoties uz 2017.gada 4.jūlijā savstarpēji noslēgto līgumu Nr.01-CT/663, turpmāk – Līgums, un saskaņā ar Līguma 6.3., 6.4. un 12.2.punktu,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kas pieļauj grozījumus sākotnēji noslēgtajā līgumā līdz 15 procentiem no sākotnējās līguma līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā, noslēdz šo vienošanos, turpmāk – Vienošanās Nr.3:

1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas papildus Līgumā paredzētajam būvdarbu apjomam veikt CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas Rīgā, Bauskas ielā 86 pirmā stāva telpu grupas pārbūves papildu būvdarbus, turpmāk – papildu būvdarbi, saskaņā ar būvdarbu plānošanas sapulces protokolu lēmumiem, autorizraudzības kārtībā izsniegtajiem papildu projekta rasējumiem un ierakstiem objekta autorizraudzības žurnālā.
2. Papildus Līguma 1.2.punktā minētajiem būvdarbiem Galvenā būvuzņēmēja izpildāmie papildu būvdarbi ir uzskaitīti Vienošanās Nr.3 tāmē (Vienošanās Nr.3 1.pielikums), kas ir Vienošanās Nr.3 neatņemamas sastāvdaļas.
3. Samaksa par Vienošanās Nr.3 2.punktā paredzēto būvdarbu izpildi ir **EUR 55 566,18** (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit seši eiro, 18 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas ir 10,6 % no sākotnējās līguma līgumcenas.
4. Ievērojot papildu būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu pasūtīšanas un piegādes laiku, Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 4 (četrām) nedēļām un izteikt līguma 2.1. punktu sekojošā redakcijā “Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši kalendārajam grafikam ir 34 (trīsdesmit četras) nedēļas no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, būvlaukuma pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.”
5. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
6. Uz Vienošanos Nr.3 attiecas visi citi Līguma noteikumi, kuri netiek grozīti ar šo Vienošanos Nr.3.
7. Vienošanās Nr.3 ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

**Pasūtītājs**

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”**

Vien. reģ. Nr. 40003345734

S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

AS „Citadele banka”, PARXLV22

LV75PARX0000118181018

**Galvenais būvuzņēmējs**

**Pilnsabiedrība “PMK un BBA”**

Vien. reģ. Nr. 50103824491

A.Čaka iela 118, Rīga, LV-1012

AS “Luminor bank”

LV49NDEA0000084251833

---

Andris Lukstiņš

---

Andris Traubergs